

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
Data: 19/11/2024
BDI: 24,52%
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.
BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M²
L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91
L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1,00	M²	85,99	85,99
0002	1,00	M²	48,92	48,92
0003	1,00	M²	85,99	85,99
0004	1,00	M²	48,92	48,92
0005	1,00	M²	85,99	85,99
0006	1,00	M²	48,92	48,92
0007	1,00	M²	85,99	85,99
0008	1,00	M²	48,92	48,92
0009	1,00	M²	85,99	85,99
0010	1,00	M²	48,92	48,92

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDIÇÃO DA FATURA			ACUMULADO								
								Quant.	Total	%	Quant.	Total	%	Quant.	Total	%						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														248.412,23		237.896,63		10.515,60		248.412,23	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														124.381,36		113.865,76		10.515,60		124.381,36	
1.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	360,00	120,72	43.459,20	360,00	43.459,20	100,00%		0,00	0,00%	360,00	43.459,20	100,00%						
1.1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	7.115,84	28.463,36	4,00	28.463,36	100,00%		0,00	0,00%	4,00	28.463,36	100,00%						
1.1.3	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	4.351,70	17.406,80	4,00	17.406,80	100,00%		0,00	0,00%	4,00	17.406,80	100,00%						
1.1.4	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.200,00	29,21	35.052,00	840,00	24.536,40	70,00%	360,00	10.515,60	30,00%	1.200,00	35.052,00	100,00%						
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS														490,03		490,03		0,00		490,03	
1.2.1	MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	Composições Próprias	un	1,00	490,03	490,03	1,00	490,03	100,00%		0,00	0,00%	1,00	490,03	100,00%						
1.3	ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS														123.540,84		123.540,84		0,00		123.540,84	
1.3.1	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	14.860,00	4,94	73.408,40	14.860,00	73.408,40	100,00%		0,00	0,00%	14.860,00	73.408,40	100,00%						
1.3.2	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	14.860,00	1,29	19.169,40	14.860,00	19.169,40	100,00%		0,00	0,00%	14.860,00	19.169,40	100,00%						
1.3.3	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	14.860,00	1,41	20.952,60	14.860,00	20.952,60	100,00%		0,00	0,00%	14.860,00	20.952,60	100,00%						
1.3.4	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	14.860,00	0,08	1.188,80	14.860,00	1.188,80	100,00%		0,00	0,00%	14.860,00	1.188,80	100,00%						
1.3.5	013003	(EPFERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA 40 OPERÁRIOS	DESABILITADA	MES	4,00	2.205,41	8.821,64	4,00	8.821,64	100,00%		0,00	0,00%	4,00	8.821,64	100,00%						
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														66.278,45		66.278,45		0,00		66.278,45	
2.1	COM-52509287	Transporte Fluvial de Itsumos - Manaus (AM) para Manicoré (AM) - 421 KM	Composições Próprias	TxKM	66.328,30	0,97	66.278,45	66.328,30	66.278,45	100,00%		0,00	0,00%	66.328,30	66.278,45	100,00%						
3	CANTEIRO DE OBRAS														78.106,11		78.106,11		0,00		78.106,11	
3.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	4,00	1.347,00	5.388,00	4,00	5.388,00	100,00%		0,00	0,00%	4,00	5.388,00	100,00%						
3.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	25,00	755,31	18.882,75	25,00	18.882,75	100,00%		0,00	0,00%	25,00	18.882,75	100,00%						
3.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	SINAPI	M2	25,00	1.194,10	29.852,50	25,00	29.852,50	100,00%		0,00	0,00%	25,00	29.852,50	100,00%						
3.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	SINAPI	M2	6,00	1.032,81	6.196,86	6,00	6.196,86	100,00%		0,00	0,00%	6,00	6.196,86	100,00%						
3.5	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 PA	SINAPI	UN	1,00	6.718,76	6.718,76	1,00	6.718,76	100,00%		0,00	0,00%	1,00	6.718,76	100,00%						
3.6	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREFOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	2.988,04	2.988,04	1,00	2.988,04	100,00%		0,00	0,00%	1,00	2.988,04	100,00%						
3.7	00012366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	SINAPI	UN	1,00	1.241,93	1.241,93	1,00	1.241,93	100,00%		0,00	0,00%	1,00	1.241,93	100,00%						
3.8	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	808,29	808,29	1,00	808,29	100,00%		0,00	0,00%	1,00	808,29	100,00%						

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	UNID	QTD
0101	M2	104,371,11
0102	M2	2,259,78
0103	M2	6,00
0104	M2	6,00
0105	M2	6,00
0106	M2	6,00
0107	M2	6,00
0108	M2	6,00
0109	M2	6,00
0110	M2	6,00
0111	M2	6,00
0112	M2	6,00
0113	M2	6,00
0114	M2	6,00
0115	M2	6,00
0116	M2	6,00
0117	M2	6,00
0118	M2	6,00
0119	M2	6,00
0120	M2	6,00
0121	M2	6,00
0122	M2	6,00
0123	M2	6,00
0124	M2	6,00
0125	M2	6,00
0126	M2	6,00
0127	M2	6,00
0128	M2	6,00
0129	M2	6,00
0130	M2	6,00
0131	M2	6,00
0132	M2	6,00
0133	M2	6,00
0134	M2	6,00
0135	M2	6,00
0136	M2	6,00
0137	M2	6,00
0138	M2	6,00
0139	M2	6,00
0140	M2	6,00
0141	M2	6,00
0142	M2	6,00
0143	M2	6,00
0144	M2	6,00
0145	M2	6,00
0146	M2	6,00
0147	M2	6,00
0148	M2	6,00
0149	M2	6,00
0150	M2	6,00
0151	M2	6,00
0152	M2	6,00
0153	M2	6,00
0154	M2	6,00
0155	M2	6,00
0156	M2	6,00
0157	M2	6,00
0158	M2	6,00
0159	M2	6,00
0160	M2	6,00
0161	M2	6,00
0162	M2	6,00
0163	M2	6,00
0164	M2	6,00
0165	M2	6,00
0166	M2	6,00
0167	M2	6,00
0168	M2	6,00
0169	M2	6,00
0170	M2	6,00
0171	M2	6,00
0172	M2	6,00
0173	M2	6,00
0174	M2	6,00
0175	M2	6,00
0176	M2	6,00
0177	M2	6,00
0178	M2	6,00
0179	M2	6,00
0180	M2	6,00
0181	M2	6,00
0182	M2	6,00
0183	M2	6,00
0184	M2	6,00
0185	M2	6,00
0186	M2	6,00
0187	M2	6,00
0188	M2	6,00
0189	M2	6,00
0190	M2	6,00
0191	M2	6,00
0192	M2	6,00
0193	M2	6,00
0194	M2	6,00
0195	M2	6,00
0196	M2	6,00
0197	M2	6,00
0198	M2	6,00
0199	M2	6,00
0200	M2	6,00
0201	M2	6,00
0202	M2	6,00
0203	M2	6,00
0204	M2	6,00
0205	M2	6,00
0206	M2	6,00
0207	M2	6,00
0208	M2	6,00
0209	M2	6,00
0210	M2	6,00
0211	M2	6,00
0212	M2	6,00
0213	M2	6,00
0214	M2	6,00
0215	M2	6,00
0216	M2	6,00
0217	M2	6,00
0218	M2	6,00
0219	M2	6,00
0220	M2	6,00
0221	M2	6,00
0222	M2	6,00
0223	M2	6,00
0224	M2	6,00
0225	M2	6,00
0226	M2	6,00
0227	M2	6,00
0228	M2	6,00
0229	M2	6,00
0230	M2	6,00
0231	M2	6,00
0232	M2	6,00
0233	M2	6,00
0234	M2	6,00
0235	M2	6,00
0236	M2	6,00
0237	M2	6,00
0238	M2	6,00
0239	M2	6,00
0240	M2	6,00
0241	M2	6,00
0242	M2	6,00
0243	M2	6,00
0244	M2	6,00
0245	M2	6,00
0246	M2	6,00
0247	M2	6,00
0248	M2	6,00
0249	M2	6,00
0250	M2	6,00
0251	M2	6,00
0252	M2	6,00
0253	M2	6,00
0254	M2	6,00
0255	M2	6,00
0256	M2	6,00
0257	M2	6,00
0258	M2	6,00
0259	M2	6,00
0260	M2	6,00
0261	M2	6,00
0262	M2	6,00
0263	M2	6,00
0264	M2	6,00
0265	M2	6,00
0266	M2	6,00
0267	M2	6,00
0268	M2	6,00
0269	M2	6,00
0270	M2	6,00
0271	M2	6,00
0272	M2	6,00
0273	M2	6,00
0274	M2	6,00
0275	M2	6,00
0276	M2	6,00
0277	M2	6,00
0278	M2	6,00
0279	M2	6,00
0280	M2	6,00
0281	M2	6,00
0282	M2	6,00
0283	M2	6,00
0284	M2	6,00
0285	M2	6,00
0286	M2	6,00
0287	M2	6,00
0288	M2	6,00
0289	M2	6,00
0290	M2	6,00
0291	M2	6,00
0292	M2	6,00
0293	M2	6,00
0294	M2	6,00
0295	M2	6,00
0296	M2	6,00
0297	M2	6,00
0298	M2	6,00
0299	M2	6,00
0300	M2	6,00
0301	M2	6,00
0302	M2	6,00
0303	M2	6,00
0304	M2	6,00
0305	M2	6,00
0306	M2	6,00
0307	M2	6,00
0308	M2	6,00
0309	M2	6,00
0310	M2	6,00
0311	M2	6,00
0312	M2	6,00
0313	M2	6,00
0314	M2	6,00
0315	M2	6,00
0316	M2	6,00
0317	M2	6,00
0318	M2	6,00
0319	M2	6,00
0320	M2	6,00
0321	M2	6,00
0322	M2	6,00
0323	M2	6,00
0324	M2	6,00
0325	M2	6,00
0326	M2	6,00
0327	M2	6,00
0328	M2	6,00
0329	M2	6,00
0330	M2	6,00
0331	M2	6,00
0332	M2	6,00
0333	M2	6,00
0334	M2	6,00
0335	M2	6,00
0336	M2	6,00
0337	M2	6,00
0338	M2	6,00
0339	M2	6,00
0340	M2	6,00
0341	M2	6,00
0342	M2	6,00
0343	M2	6,00
0344	M2	6,00
0345	M2	6,00
0346	M2	6,00
0347	M2	6,00
0348	M2	6,00
0349	M2	6,00
0350	M2	6,00
0351	M2	6,00
0352	M2	6,00
0353	M2	6,00
0354	M2	6,00
0355	M2	6,00
0356	M2	6,00
0357	M2	6,00
0358	M2	6,00
0359	M2	6,00
0360	M2	6,00
0361	M2	6,00
0362	M2	6,00
0363	M2	6,00
0364	M2	6,00
0365	M2	6,00
0366	M2	6,00
0367	M2	6,00
0368	M2	6,00
0369	M2	6,00
0370	M2	6,00
0371	M2	6,00
0372	M2	6,00
0373	M2	6,00
0374	M2	6,00
0375	M2	6,00
0376	M2	6,00
0377	M2	6,00
0378	M2	6,00
0379	M2	6,00
0380	M2	6,00
0381	M2	6,00
0382	M2	6,00
0383	M2	6,00
0384	M2	6,00
0385	M2	6,00
0386	M2	6,00
0387	M2	6,00
0388	M2	6,00
0389	M2	6,00
0390	M2	6,00
0391	M2	6,00
0392	M2	6,00
0393	M2	6,00
0394	M2	6,00
0395	M2	6,00
0396	M2	6,00
0397	M2	6,00
0398	M2	6,00
0399	M2	6,00
0400	M2	6,00
0401	M2	6,00
0402	M2	6,00
0403	M2	6,00
0404	M2	6,00
0405	M2	6,00
0406	M2	6,00
0407	M2	6,00
0408	M2	6,00
0409	M2	6,00
0410	M2	6,00
0411	M2	6,00
0412	M2	6,00
0413	M2	6,00
0414	M2	6,00
0415	M2	6,00
0416	M2	6,00
0417	M2	6,00
0418	M2	6,00
0419	M2	6,00
0420	M2	6,00
0421	M2	6,00
0422	M2	6,00
0423	M2	6,00
0424	M2	6,00
0425	M2	6,00
0426	M2	6,00
0427	M2	6,00
0428	M2	6,00
0429	M2	6,00
0430	M2	6,00
0431	M2	6,00
0432	M2	6,00
0433	M2	6,00
0434	M2	6,00
0435	M2	6,00
0436	M2	6,00
0437	M2	6,00
0438	M2	6,00
0439	M2	6,00
0440	M2	6,00
0441	M2	6,00
0442	M2	6,00
0443	M2	6,00
0444	M2	6,00
0445	M2	6,00
0446	M2	6,00
0447	M2	6,00
0448	M2	6,00
0449	M2	6,00
0450	M2	6,00
0451	M2	6,00
0452	M2	6,00
0453	M2	6,00
0454	M2	6,00
0455	M2	6,00
0456	M2	6,00
0457	M2	6,00
0458	M2	6,00
0459	M2	6,00
0460	M2	6,00
0461	M2	6,00
0462	M2	6,00
0463	M2	6,00
0464	M2	6,00
0465	M2	6,00
0466	M2	6,00
0467	M2	6,00
0468	M2	6,00
0469	M2	6,00
0470	M2	6,00
0471	M2	6,00
0472	M2	6,00
0473	M2	6,00
0474	M2	6,00
0475	M2	6,00
0476	M2	6,00
0477	M2	6,00
0478	M2	6,00
0479	M2	6,00
0480	M2	6,00
0481	M2	6,00
0482	M2	6,00
0483	M2	6,00
0484	M2	6,00
0485	M2	6,00
0486	M2	6,00
0487	M2	6,00
0488	M2	6,00
0489	M2	6,00
0490	M2	6,00
0491	M2	6,00
0492	M2	6,00
0493	M2	6,00
0494	M2	6,00
0495	M2	6,00
0496	M2	6,00
0497	M2	6,00
0498	M2	6,00
0499	M2	6,00
0500	M2	6,00
0501	M2	6,00
0502	M2	6,00
0503	M2	6,00
0504	M2	6,00
0505	M2	6,00
0506	M2	6,00
0507	M2	6,00
0508	M2	6,00
0509	M2	6,00
0510	M2	6,00
0511	M2	6,00
0512	M2	6,00
0513	M2	6,00
0514	M2	6,00
0515	M2	6,00
0516	M2	6,00
0517	M2	6,00
0518	M2	6,00
0519	M2	6,00
0520	M2	6,00
0521	M2	6,00
0522	M2	6,00
0523	M2	6,00
0524	M2	6,00
0525	M2	6,00
0526	M2	6,00
0527	M2	6,00
05		

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %

6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	19,84	M³	1.084,81	21.520,00
02	22,33	M³	19.805,37	442.100,00
03	22,33	M³	4.415,31	98.500,00
04	1,64	M³	1.084,81	1.780,00
05	236,66	M²	16.604,06	3.925.000,00
06	143,53	M²	21.721,83	3.108.000,00
07	143,53	M²	18.222,56	2.616.000,00
08	135,30	KG	2.684,35	363.000,00
09	97,56	KG	1.983,39	193.500,00
10	41,80	KG	844,36	35.300,00
11	381,86	KG	7.117,87	2.717.000,00
12	97,90	KG	1.567,37	153.000,00
13	90,20	KG	1.423,35	128.300,00
14	0,00	KG	9.301,06	0,00

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDICÃO DA FATURA			ACUMULADO		
5.2.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	34,71	688,64	100,00%		0,00	34,71	688,64	100,00%
5.2.2.8	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.2.2.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	50,33	938,15	100,00%		0,00	50,33	938,15	100,00%
5.2.2.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	87,29	1.397,51	39,07%	53,19	851,57	87,29	1.397,51	100,00%
5.2.2.11	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.2.3		CONCRETO PARA FUNDAÇÃO		25.305,49			-52,91		25.305,49	
5.2.3.1	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4-5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	1,72	1.137,39	104,85%	-0,08	-52,91	1,64	1.084,81	
5.2.3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	22,33	19.805,37	100,00%		0,00	22,33	19.805,37	100,00%
5.2.3.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	22,33	4.415,31	100,00%		0,00	22,33	4.415,31	100,00%
5.3		IMPERMEABILIZAÇÃO		16.604,06			2.939,70		16.604,06	
5.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF 06/2018	194,76	13.664,36	82,30%	41,90	2.939,70	236,66	16.604,06	100,00%
6		SUPRAESTRUTURA		160.953,52			34.441,13		160.953,52	
6.1		VIGAS		64.866,14			9.872,26		64.866,14	
6.1.1		FORMAS		39.944,39			2.677,20		39.944,39	
6.1.1.1	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 09/2020	125,84	19.044,62	87,68%	17,69	2.677,20	143,53	21.721,83	100,00%
6.1.1.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	143,53	18.222,56	100,00%		0,00	143,53	18.222,56	100,00%
6.1.2		ARMAÇÃO EM AÇO CA-30B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS		8.425,62			7.195,06		15.620,69	
6.1.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	135,30	2.684,35	100,00%		0,00	135,30	2.684,35	100,00%
6.1.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	97,56	1.983,39	100,00%		0,00	97,56	1.983,39	100,00%
6.1.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	41,80	844,36	100,00%		0,00	41,80	844,36	100,00%
6.1.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	78,40	1.461,37	20,53%	303,46	5.656,49	381,86	7.117,87	100,00%
6.1.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	77,20	1.235,97	78,86%	20,70	331,40	97,90	1.567,37	100,00%
6.1.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	13,70	216,18	15,19%	76,50	1.207,17	90,20	1.423,35	100,00%
6.1.3		CONCRETO SUPERESTRUTURA		9.301,06			0,00		9.301,06	

[illegible]

MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR																MEDIÇÃO DA FATURA				ACUMULADO					
6.1.3.1	103882	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPa. PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	8,30	1.120,61	9.301,06	8,30	9.301,06	100,00%		0,00	0,00%	8,30	9.301,06	100,00%									
6.2	PILARES						30.028,43								30.028,43										
6.2.1	FORMAS						18.710,36								18.710,36										
6.2.1.1	92289	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	62,61	199,14	12.468,15	58,37	11.623,80	93,23%	4,24	844,35	6,77%	62,61	12.468,15	100,00%									
6.2.1.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	62,61	99,70	6.242,21	62,61	6.242,21	100,00%		0,00	0,00%	62,61	6.242,21	100,00%									
6.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS						7.099,39								7.099,39										
6.2.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,38	19,84	1.951,85	93,80	1.860,99	95,34%	4,58	90,86	4,66%	98,38	1.951,85	100,00%									
6.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,57	20,33	174,22	8,57	174,22	100,00%		0,00	0,00%	8,57	174,22	100,00%									
6.2.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	104,15	18,64	1.941,35	104,15	1.941,35	100,00%		0,00	0,00%	104,15	1.941,35	100,00%									
6.2.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	189,38	16,01	3.031,97	52,70	843,72	27,83%	136,68	2.186,24	72,17%	189,38	3.031,97	100,00%									
6.2.2.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00										
6.2.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA						4.218,68								4.218,68										
6.2.3.1	103869	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,80	1.110,18	4.218,68	2,84	3.152,91	74,74%	0,96	1.065,77	25,26%	3,80	4.218,68	100,00%									
6.3	LAJES						66.058,95								66.058,95										
6.3.1	FORMAS						23.577,67								23.577,67										
6.3.1.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESNADA. E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	185,33	80,39	14.896,67	178,20	14.325,49	96,15%	7,13	573,18	3,85%	185,33	14.896,67	100,00%									
6.3.1.2	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESNADA. 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	185,33	46,83	8.679,00	178,20	8.345,10	96,15%	7,13	333,89	3,85%	185,33	8.679,00	100,00%									
6.3.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS						20.371,50								20.371,50										
6.3.2.1	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	146,00	19,59	2.860,14	146,00	2.860,14	100,00%		0,00	0,00%	146,00	2.860,14	100,00%									
6.3.2.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	888	19,72	17.511,36				888,00	17.511,36	100,00%	888,00	17.511,36	100,00%									
6.3.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA						20.977,81								20.977,81										
6.3.3.1	103882	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPa. PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	18,72	1.120,61	20.977,81	17,98	20.148,56	96,05%	0,74	829,25	3,95%	18,72	20.977,81	100,00%									
6.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						1.131,97		0,00						1.131,97										

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
02	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
03	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
04	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
05	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
06	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
07	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
08	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
09	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
10	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
11	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
12	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
13	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
14	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
15	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
16	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
17	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
18	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
19	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
20	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
21	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
22	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
23	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
24	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
25	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
26	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
27	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
28	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
29	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
30	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
31	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
32	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
33	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
34	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
35	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
36	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
37	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
38	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
39	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
40	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
41	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
42	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
43	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
44	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
45	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
46	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
47	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
48	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
49	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
50	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
51	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
52	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
53	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
54	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
55	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
56	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
57	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
58	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
59	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
60	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
61	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
62	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
63	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
64	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
65	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
66	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
67	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
68	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
69	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
70	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
71	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
72	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
73	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
74	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
75	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
76	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
77	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
78	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
79	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
80	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
81	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
82	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
83	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
84	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
85	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
86	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
87	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
88	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
89	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
90	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
91	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
92	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
93	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
94	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
95	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
96	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
97	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
98	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
99	1,00	M²	6.708,91	6.708,91
100	1,00	M²	6.708,91	6.708,91

OBRA	DESCRIÇÃO	MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDICÃO DA FATURA				ACUMULADO		
		QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD	UNID	VALOR TOTAL
6.3.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESURA 3CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIAL). AF_11/2014	524,39	M2	11,80	44,44	524,39	M2	11,80	524,39	11,80	M2	524,39
6.3.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	607,58	M2	11,80	51,49	607,58	M2	11,80	607,58	11,80	M2	607,58
7	COBERTURA	86,921,64				86,921,64			86,921,64			86,921,64
7.1	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	35,289,93				35,289,93			35,289,93			35,289,93
7.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOIRA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	17,682,78	UN	6,00	2,947,13	17,682,78	UN	6,00	17,682,78	6,00	UN	17,682,78
7.1.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	17,468,88	M2	252,55	89,17	17,468,88	M2	252,55	17,468,88	252,55	M2	17,468,88
7.1.3	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	138,27	UN	3,00	46,09	138,27	UN	3,00	138,27	3,00	UN	138,27
7.2	TELHAMENTO	44,814,78				44,814,78			44,814,78			44,814,78
7.2.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	39,400,32	m²	252,55	156,01	39,400,32	m²	252,55	39,400,32	252,55	m²	39,400,32
7.2.2	RUFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	5,414,46	M	70,87	76,40	5,414,46	M	70,87	5,414,46	70,87	M	5,414,46
7.3	DRENAGEM PLUVIAL	6,816,93				6,816,93			6,816,93			6,816,93
7.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,778,64	M	27,20	212,45	5,778,64	M	27,20	5,778,64	27,20	M	5,778,64
7.3.2	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	355,52	UN	8,00	44,44	355,52	UN	8,00	355,52	8,00	UN	355,52
7.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	419,28	M	10,74	39,04	419,28	M	10,74	419,28	10,74	M	419,28
7.3.4	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	263,49	UN	3,00	87,83	263,49	UN	3,00	263,49	3,00	UN	263,49
8	PAREDES E PAINÉIS	132,313,24				132,313,24			132,313,24			132,313,24
8.1	ALVENARIA - VEDAÇÃO	50,398,65				50,398,65			50,398,65			50,398,65
8.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	44,148,73	M2	436,08	101,24	44,148,73	M2	436,08	44,148,73	436,08	M2	44,148,73
8.1.2	VERGA MOLDADE IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	1,315,35	M	22,50	58,46	1,315,35	M	22,50	1,315,35	22,50	M	1,315,35
8.1.3	VERGA MOLDADE IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	706,27	M	11,20	63,06	706,27	M	11,20	706,27	11,20	M	706,27
8.1.4	VERGA MOLDADE IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	1,794,78	M	30,20	59,43	1,794,78	M	30,20	1,794,78	30,20	M	1,794,78

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
BDI: 24,52%
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.
BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M²
L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91
L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	UNID	QTD	VALOR
001	M²	266,1	1.788,91
002	M²	10,0	670,89
003	M²	10,0	670,89
004	M²	10,0	670,89
005	M²	10,0	670,89
006	M²	10,0	670,89
007	M²	10,0	670,89
008	M²	10,0	670,89
009	M²	10,0	670,89
010	M²	10,0	670,89

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDICÃO DA FATURA			ACUMULADO		
8.1,5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	2,62	63,70	166,89	2,62	0,00	0,00%	2,62	166,89	100,00%
8.1,6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO,AF 03/2016	28,80	53,59	1.543,39	28,80	0,00	0,00%	28,80	1.543,39	100,00%
8.1,7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO,AF 03/2016	13,60	53,18	723,24	13,60	0,00	0,00%	13,60	723,24	100,00%
8.2	ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO			75.067,97		5.546,23			75.067,97	
8.2,1	Gratilh de ferro charrua chata 2"x1/4" vertical espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", ind.porão, mureta h=50cm em alv.;bloco e=18cm, chapiscada e rebocada, incluíve pintura	51,68	556,95	28.783,17	51,68	0,00	0,00%	51,68	28.783,17	100,00%
8.2,2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura	122,11	332,84	40.643,09	122,11	0,00	0,00%	122,11	40.643,09	100,00%
8.2,3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,AF 05/2020	0,64	149,19	95,48	0,64	0,00	0,00%	0,64	95,48	100,00%
8.2,4	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm)susporior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m2)	122,11	45,42	5.546,23	122,11	5.546,23	100,00%	122,11	5.546,23	100,00%
8.3	GESSO ACARTONADO			150,01		150,01			150,01	
8.3,1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES SEM VÃOS,AF_06/2017_FS	1,84	81,53	150,01	1,84	150,01	100,00%	1,84	150,01	100,00%
8.4	LIXEIRA			12.392,85		0,00			12.392,85	
8.4,1	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura	12,30	332,84	4.093,93	12,30	0,00	0,00%	12,30	4.093,93	100,00%
8.4,2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa,AF 11/2024	1,95	4.155,84	8.103,88	1,95	0,00	0,00%	1,95	8.103,88	100,00%
8.4,3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAGS AF 06/2018	2,78	70,16	195,04	2,78	0,00	0,00%	2,78	195,04	100,00%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE			130.545,57		16.909,95			130.545,57	
9.1	REVESTIMENTO INTERNO			48.120,46		0,00			48.120,46	
9.1,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	690,10	4,83	3.333,18	690,10	0,00	0,00%	690,10	3.333,18	100,00%
9.1,2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	519,53	45,18	23.472,36	519,53	0,00	0,00%	519,53	23.472,36	100,00%

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
Engº Paulo Flavio Figueiro Barbosa Trindade
CREA 4021 - DAM

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024

DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%

ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%

UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %

VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição

Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024

CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

POST	TIPO	VALOR	UNIT
0001	0001	0001	0001
0002	0002	0002	0002
0003	0003	0003	0003
0004	0004	0004	0004
0005	0005	0005	0005
0006	0006	0006	0006
0007	0007	0007	0007
0008	0008	0008	0008
0009	0009	0009	0009
0010	0010	0010	0010
0011	0011	0011	0011
0012	0012	0012	0012
0013	0013	0013	0013
0014	0014	0014	0014
0015	0015	0015	0015
0016	0016	0016	0016
0017	0017	0017	0017
0018	0018	0018	0018
0019	0019	0019	0019
0020	0020	0020	0020
0021	0021	0021	0021
0022	0022	0022	0022
0023	0023	0023	0023
0024	0024	0024	0024
0025	0025	0025	0025
0026	0026	0026	0026
0027	0027	0027	0027
0028	0028	0028	0028
0029	0029	0029	0029
0030	0030	0030	0030
0031	0031	0031	0031
0032	0032	0032	0032
0033	0033	0033	0033
0034	0034	0034	0034
0035	0035	0035	0035
0036	0036	0036	0036
0037	0037	0037	0037
0038	0038	0038	0038
0039	0039	0039	0039
0040	0040	0040	0040
0041	0041	0041	0041
0042	0042	0042	0042
0043	0043	0043	0043
0044	0044	0044	0044
0045	0045	0045	0045
0046	0046	0046	0046
0047	0047	0047	0047
0048	0048	0048	0048
0049	0049	0049	0049
0050	0050	0050	0050
0051	0051	0051	0051
0052	0052	0052	0052
0053	0053	0053	0053
0054	0054	0054	0054
0055	0055	0055	0055
0056	0056	0056	0056
0057	0057	0057	0057
0058	0058	0058	0058
0059	0059	0059	0059
0060	0060	0060	0060
0061	0061	0061	0061
0062	0062	0062	0062
0063	0063	0063	0063
0064	0064	0064	0064
0065	0065	0065	0065
0066	0066	0066	0066
0067	0067	0067	0067
0068	0068	0068	0068
0069	0069	0069	0069
0070	0070	0070	0070
0071	0071	0071	0071
0072	0072	0072	0072
0073	0073	0073	0073
0074	0074	0074	0074
0075	0075	0075	0075
0076	0076	0076	0076
0077	0077	0077	0077
0078	0078	0078	0078
0079	0079	0079	0079
0080	0080	0080	0080
0081	0081	0081	0081
0082	0082	0082	0082
0083	0083	0083	0083
0084	0084	0084	0084
0085	0085	0085	0085
0086	0086	0086	0086
0087	0087	0087	0087
0088	0088	0088	0088
0089	0089	0089	0089
0090	0090	0090	0090
0091	0091	0091	0091
0092	0092	0092	0092
0093	0093	0093	0093
0094	0094	0094	0094
0095	0095	0095	0095
0096	0096	0096	0096
0097	0097	0097	0097
0098	0098	0098	0098
0099	0099	0099	0099
0100	0100	0100	0100

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDICÃO DA FATURA				ACUMULADO		
9.1.3	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	170,57	27,66	4.717,96	170,57	0,00	0,00	170,57	4.717,96
9.1.4	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PFE	SINAPI	M2	181,15	91,62	16.596,96	181,15	0,00	0,00	181,15	16.596,96
9.2		REVESTIMENTO EXTERNO					82.425,11			16.909,95		82.425,11
9.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	330,91	4,83	1.598,29	330,91	0,00	0,00	330,91	1.598,29
9.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	302,16	53,97	16.307,57	302,16	0,00	0,00	302,16	16.307,57
9.2.3	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	28,75	27,66	795,22	28,75	0,00	0,00	28,75	795,22
9.2.4	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	M2	28,75	297,66	8.557,72	28,75	0,00	0,00	28,75	8.557,72
9.2.5	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp 0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, incluindo estrutura metálica auxiliar em perfil de viga U de Z - fornecimento e montagem	ORSE	m2	120,12	459,26	38.256,35	83,30	36,82	16.909,95	120,12	55.166,31
10		PAVIMENTAÇÃO					127.075,22			36.113,50		127.075,22
10.1		PISO - INTERNO					56.736,00			17.831,75		56.736,00
10.1.1	87700	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PFE	SINAPI	M2	60,31	234,25	14.127,61	60,31	0,00	0,00	60,31	14.127,61
10.1.3	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	166,08	23,04	3.826,48	166,08	0,00	0,00	166,08	3.826,48
10.1.4	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PFE	SINAPI	M2	117,46	178,36	20.950,16	117,46	0,00	0,00	117,46	20.950,16
10.1.5	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	178,07	1,777	316,43	178,07	0,00	0,00	178,07	316,43
10.1.6	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	178,07	98,362	17.515,32	178,07	0,00	0,00	178,07	17.515,32
10.2		PISO - EXTERNO					70.339,22			18.281,75		70.339,22
10.2.1	94984	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	173,91	136,44	18.270,68	133,91	40,00	5.457,60	173,91	23.728,28

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %

6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ



ITEM	UNID	QTD
10.2.2	10.2.2	10.2.2
10.2.3	10.2.3	10.2.3
10.2.4	10.2.4	10.2.4
10.2.5	10.2.5	10.2.5
11	11	11
11.1	11.1	11.1
11.1.1	11.1.1	11.1.1
11.1.2	11.1.2	11.1.2
12	12	12
12.1	12.1	12.1
12.1.1	12.1.1	12.1.1
12.1.2	12.1.2	12.1.2
12.2	12.2	12.2
12.2.1	12.2.1	12.2.1
13	13	13
13.1	13.1	13.1
13.1.1	13.1.1	13.1.1
13.1.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1
13.1.1.2	13.1.1.2	13.1.1.2
13.1.2	13.1.2	13.1.2
13.1.2.1	13.1.2.1	13.1.2.1
13.1.2.2	13.1.2.2	13.1.2.2
13.1.2.3	13.1.2.3	13.1.2.3
13.1.3	13.1.3	13.1.3

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDICÃO DA FATURA			ACUMULADO		
10.2.2	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 10/2022	155,95	29.306,12	100,00%	0,00	0,00%	155,95	29.306,12	100,00%
10.2.3	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA, AF 09/2018	155,95	4.480,44	100,00%	0,00	0,00%	155,95	4.480,44	100,00%
10.2.4	101084	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 06/2020	67,00	0,00	0,00%	67,00	100,00%	67,00	12.198,69	100,00%
10.2.5	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF 09/2021	351,98	1.777		351,98	99,96%	351,98	625,69	100,00%
11	FORRO			23.230,94		10.450,89			33.681,83	
11.1	FORRO DE PVC			23.230,94		10.450,89			33.681,83	
11.1.1	COMP-899269	FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÁ DE VIDRO, USO PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	173,43	23.230,94	100,00%	0,00	0,00%	173,43	23.230,94	100,00%
11.1.2	COMP-899269	FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÁ DE VIDRO, USO PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (Ajuste Coeficiente)	78,05	10450,89		78,05	100,00%	78,05	10.450,89	100,00%
12	SOLEIRAS E PEITORIS			6.162,18		0,00			6.162,18	
12.1	SOLEIRAS			2.579,11		0,00			2.579,11	
12.1.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF 09/2020	16,60	2.256,10	100,00%	0,00	0,00%	16,60	2.256,10	100,00%
12.1.2	130115	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM	2,92	323,01	100,00%	0,00	0,00%	2,92	323,01	100,00%
12.2	PEITORIS			3.583,07		0,00			3.583,07	
12.2.1	130317	PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm	23,30	3.583,07	100,00%	0,00	0,00%	23,30	3.583,07	100,00%
13	ESQUADRIAS			84.079,30		4.752,58			84.079,30	
13.1	PORTAS			48.906,69		1.369,70			48.906,69	
13.1.1	PORTAS DE MADEIRA			18.851,52		0,00			18.851,52	
13.1.1.1	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	14,00	14.491,40	100,00%	0,00	0,00%	14,00	14.491,40	100,00%
13.1.1.2	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	4,00	4.360,12	100,00%	0,00	0,00%	4,00	4.360,12	100,00%
13.1.2	PORTAS DE VIDRO			13.675,72		0,00			13.675,72	
13.1.2.1	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERÍL ULAF 01/2021 PS	1,91	1.851,36	100,00%	0,00	0,00%	1,91	1.851,36	100,00%
13.1.2.2	102184	PORTA DE ABRR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF 01/2021	3,00	9.786,06	100,00%	0,00	0,00%	3,00	9.786,06	100,00%
13.1.2.3	102186	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF 01/2021	1,00	2.038,30	100,00%	0,00	0,00%	1,00	2.038,30	100,00%
13.1.3	PORTAS DE FERRO			10.882,33		1.369,70			12.252,03	

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
Engº Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Trinox
CREA 4021 - D/AM

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGI

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00037562	1,01628	M2	7,20	7,317,21
100701	891,28	M2	4,00	3,565,12
6110	23,41	H	58,51	1,369,70

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDICÃO DA FATURA		ACUMULADO	
13.1.3.1	00037562	PORTA DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	7,20	7,317,21	100,00%
13.1.3.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	SINAPI	M2	4,00	3,565,12	100,00%
13.1.3.3	6110	SEERRAL-HERO (HORISTA) - Complemento Confecção de grade de ferro em barra chata	SINAPI	H	23,41	1,369,70	100,00%
13.1.4	PORTAS EM ALUMÍNIO				4,127,42	4,127,42	
13.1.4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	5,28	4,127,42	100,00%
13.2	JANELAS				17,812,78	17,812,78	
13.2.1	JANELAS DE ALUMÍNIO				17,812,78	17,812,78	
13.2.1.1	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M	30,40	673,96	100,00%
13.2.1.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	12,32	6,184,64	100,00%
13.2.1.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	10,50	4,636,90	100,00%
13.2.1.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	3,50	2,934,40	100,00%
13.2.1.5	COMP-066498	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acalíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	Composições Próprias	m²	23,52	3,382,88	100,00%
13.3	GRADES				17,359,83	17,359,83	
13.3.1	S071105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	IOPEs	m2	43,34	17,359,83	100,00%
14	VIDRO				15,963,76	15,963,76	
14.1	102146	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, AF_01/2021	SINAPI	M2	2,70	2,198,98	100,00%
14.2	102175	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E ≈ 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL, AF_01/2021	SINAPI	M2	3,84	13,764,78	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				11,864,02	11,864,02	
15.1	REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO				11,864,02	11,864,02	
15.1.1	102614	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	2,946,16	100,00%
15.1.2	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	38,51	442,86	100,00%
15.1.3	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	54,20	457,99	100,00%

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
BDI: 24,52%
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.
BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M²
L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91
L.S. Mês: 48,92 %

6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGI



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17,65	M	1.587,44	27.992,11
02	5,00	UN	1.464,90	7.324,50
03	14,00	UN	75,60	1.058,40
04	12,00	UN	60,36	724,32
05	1,00	UN	18,82	18,82
06	18,00	UN	107,10	1.927,80
07	12,00	UN	244,20	2.930,40
08	31,00	UN	279,62	8.668,22
09	13,00	UN	63,70	828,10
10	3,00	UN	27,84	83,52
11	3,00	UN	60,51	181,53
12	2,00	UN	28,52	57,04
13	1,00	UN	10,49	10,49
14	1,00	UN	8,59	8,59
15	8,00	UN	106,72	853,76
16	4,00	UN	87,24	348,96
17	2,00	UN	14,60	29,20
18	2,00	UN	254,30	508,60
19	7,00	UN	811,23	5.678,61
20	2,00	UN	132,20	264,40
21	7,00	UN	715,75	5.010,25
22	5,00	UN	1.464,90	7.324,50
23	2,00	UN	392,38	784,76

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDICÃO DA FATURA		ACUMULADO	
15.1.4	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89,94	1.587,44	100,00%	89,94	1.587,44 100,00%
15.1.5	98621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	5,00	1.464,90	100,00%	5,00	1.464,90 100,00%
15.1.6	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	14,00	75,60	100,00%	14,00	75,60 100,00%
15.1.7	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	12,00	60,36	100,00%	12,00	60,36 100,00%
15.1.8	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	1,00	18,82	100,00%	1,00	18,82 100,00%
15.1.9	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	18,00	107,10	100,00%	18,00	107,10 100,00%
15.1.10	89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	12,00	244,20	100,00%	12,00	244,20 100,00%
15.1.11	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	31,00	279,62	100,00%	31,00	279,62 100,00%
15.1.12	00003533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	13,00	63,70	100,00%	13,00	63,70 100,00%
15.1.13	00003538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	3,00	27,84	100,00%	3,00	27,84 100,00%
15.1.14	96829	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	3,00	60,51	100,00%	3,00	60,51 100,00%
15.1.15	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	2,00	28,52	100,00%	2,00	28,52 100,00%
15.1.16	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	1,00	10,49	100,00%	1,00	10,49 100,00%
15.1.17	89438	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	1,00	8,59	100,00%	1,00	8,59 100,00%
15.1.18	89620	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	8,00	106,72	100,00%	8,00	106,72 100,00%
15.1.19	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	4,00	87,24	100,00%	4,00	87,24 100,00%
15.1.20	89617	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	2,00	14,60	100,00%	2,00	14,60 100,00%
15.1.21	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	2,00	254,30	100,00%	2,00	254,30 100,00%
15.1.22	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	7,00	811,23	100,00%	7,00	811,23 100,00%
15.1.23	94489	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	2,00	132,20	100,00%	2,00	132,20 100,00%
15.1.24	94490	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	7,00	715,75	100,00%	7,00	715,75 100,00%
15.1.25	99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	5,00	1.464,90	100,00%	5,00	1.464,90 100,00%
15.1.26	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	2,00	392,38	100,00%	2,00	392,38 100,00%



OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
BDI: 24,52%
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.
BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M²
L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91
L.S. Mês: 48,92 %

POST	TIPO	VALOR	UNIT
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024
CHP	2024-08-01	42,00	02/2024

16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				MEDÇÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDÇÃO DA FATURA			ACUMULADO	
	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				27.885,53			1.066,53			28.952,06	
16.1					14.937,01			0,00			14.937,01	
16.1.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES PARA PREDIOS, AF_10/2015	SINAPI	M	7,67	53,99	414,10	100,00%	0,00	7,67	414,10	100,00%
16.1.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES PARA, PREDIOS, AF_10/2015	SINAPI	M	40,99	94,97	3.892,82	100,00%	0,00	40,99	3.892,82	100,00%
16.1.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILADOR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF_10/2015	SINAPI	M	48,65	71,88	3.496,96	100,00%	0,00	48,65	3.496,96	100,00%
16.1.4	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	482,11	3.856,88	100,00%	0,00	8,00	3.856,88	100,00%
16.1.5	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	282,49	282,49	100,00%	0,00	1,00	282,49	100,00%
16.1.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	48,86	390,88	100,00%	0,00	8,00	390,88	100,00%
16.1.7	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	21,24	42,48	100,00%	0,00	2,00	42,48	100,00%
16.1.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	16,94	118,58	100,00%	0,00	7,00	118,58	100,00%
16.1.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	9,07	154,19	100,00%	0,00	17,00	154,19	100,00%
16.1.10	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	12,63	189,45	100,00%	0,00	15,00	189,45	100,00%
16.1.11	89811	CURVA CURTA, 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	50,85	305,10	100,00%	0,00	6,00	305,10	100,00%
16.1.12	00010908	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	23,90	119,50	100,00%	0,00	5,00	119,50	100,00%
16.1.13	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	22,00	8,94	196,68	100,00%	0,00	22,00	196,68	100,00%
16.1.14	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	18,82	244,66	100,00%	0,00	13,00	244,66	100,00%

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM

DATA: 19/11/2024

DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM

BDI: 24,52%

ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.

BDI dif: 16,32%

UNIDADES: 266,1M²

L.S. Hora: 85,99 %

VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91

L.S. Mês: 48,92 %

6ª Medição

Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024

CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1	UN	100,00	100,00
002	1	UN	200,00	200,00
003	1	UN	300,00	300,00
004	1	UN	400,00	400,00
005	1	UN	500,00	500,00
006	1	UN	600,00	600,00
007	1	UN	700,00	700,00
008	1	UN	800,00	800,00
009	1	UN	900,00	900,00
010	1	UN	1.000,00	1.000,00

MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR										MEDICÃO DA FATURA			ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024

DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%

ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%

UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %

VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição

Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024

CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00037401	268,10	m²	6,708,91	1,800,00
00037400	229,80	m²	6,708,91	1,540,00
95472	1,747,01	m²	6,708,91	11,700,00
98563	17,60	m²	6,708,91	118,00

		MEDICAO ACUMULADA ANTERIOR			MEDICAO DA FATURA			ACUMULADO		
17.1.9	00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PARA PAPEL	7,00	268,10	100,00%	0,00	7,00	268,10	100,00%
17.1.10	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICOROLAO	PARA PAPEL	6,00	229,80	100,00%	0,00	6,00	229,80	100,00%
17.1.11	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	2,00	1,747,01		2,00	2,00	1,747,01	100,00%
17.2	METAIS				5,249,67		4,606,50		9,856,17	
17.2.1	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	1,00	188,67	100,00%	0,00	1,00	188,67	100,00%
17.2.2	062048	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC ADOVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	6,00	3,051,66	0,00%	6,00	6,00	3,051,66	100,00%
17.2.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	10,00	3,788,00	100,00%	0,00	10,00	3,788,00	100,00%
17.2.4	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	1,273,00	100,00%	0,00	2,00	1,273,00	100,00%
17.2.5	99858	CORRIMAO DUPLIO DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	7,20	1,554,84	0,00%	7,20	7,20	1,554,84	100,00%
18	INSTALACOES ELÉTRICAS				119,630,97		22,597,76		142,228,73	
18.1	REDE ELÉTRICA				97,734,07		20,783,36		97,734,07	
18.1.1	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO				71,756,53		16,268,24		71,756,53	
18.1.1.1	101880	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	1,00	949,48	100,00%	0,00	1,00	949,48	100,00%
18.1.1.2	101881	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	1,00	1,373,69	100,00%	0,00	1,00	1,373,69	100,00%
18.1.1.3	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	1,00	566,41	100,00%	0,00	1,00	566,41	100,00%
18.1.1.4	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	1,00	650,13	100,00%	0,00	1,00	650,13	100,00%
18.1.1.5	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	SINAPI	2,00	1,287,80	100,00%	0,00	2,00	1,287,80	100,00%
18.1.1.6	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	446,80	100,00%	0,00	2,00	446,80	100,00%
18.1.1.7	00039470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA (TIPO AC)	SINAPI	8,00	1,146,48	100,00%	0,00	8,00	1,146,48	100,00%
18.1.1.8	064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIBILIDADE, 30mA, 125A	UN	1,00	1,029,95	100,00%	0,00	1,00	1,029,95	100,00%
18.1.1.9	064720	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIBILIDADE, 30mA, 125A	UN	1,00	200,22	100,00%	0,00	1,00	200,22	100,00%
18.1.1.10	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	38,32	100,00%	0,00	2,00	38,32	100,00%
18.1.1.11	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,00	275,94	100,00%	0,00	3,00	275,94	100,00%
18.1.1.12	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	7,00	126,42	100,00%	0,00	7,00	126,42	100,00%
18.1.1.13	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	12,00	1,092,72	100,00%	0,00	12,00	1,092,72	100,00%
18.1.1.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	19,00	334,40	100,00%	0,00	19,00	334,40	100,00%

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %

6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGI



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,00	M²	85,99	85,99
02	1,00	M	48,92	48,92
03	1,00	M	48,92	48,92
04	1,00	M	48,92	48,92
05	1,00	M	48,92	48,92
06	1,00	M	48,92	48,92
07	1,00	M	48,92	48,92
08	1,00	M	48,92	48,92
09	1,00	M	48,92	48,92
10	1,00	M	48,92	48,92
11	1,00	M	48,92	48,92
12	1,00	M	48,92	48,92
13	1,00	M	48,92	48,92
14	1,00	M	48,92	48,92
15	1,00	M	48,92	48,92
16	1,00	M	48,92	48,92
17	1,00	M	48,92	48,92
18	1,00	M	48,92	48,92
19	1,00	M	48,92	48,92
20	1,00	M	48,92	48,92
21	1,00	M	48,92	48,92
22	1,00	M	48,92	48,92
23	1,00	M	48,92	48,92
24	1,00	M	48,92	48,92
25	1,00	M	48,92	48,92
26	1,00	M	48,92	48,92
27	1,00	M	48,92	48,92
28	1,00	M	48,92	48,92
29	1,00	M	48,92	48,92
30	1,00	M	48,92	48,92
31	1,00	M	48,92	48,92
32	1,00	M	48,92	48,92
33	1,00	M	48,92	48,92
34	1,00	M	48,92	48,92
35	1,00	M	48,92	48,92
36	1,00	M	48,92	48,92
37	1,00	M	48,92	48,92
38	1,00	M	48,92	48,92
39	1,00	M	48,92	48,92
40	1,00	M	48,92	48,92
41	1,00	M	48,92	48,92
42	1,00	M	48,92	48,92
43	1,00	M	48,92	48,92
44	1,00	M	48,92	48,92
45	1,00	M	48,92	48,92
46	1,00	M	48,92	48,92
47	1,00	M	48,92	48,92
48	1,00	M	48,92	48,92
49	1,00	M	48,92	48,92
50	1,00	M	48,92	48,92
51	1,00	M	48,92	48,92
52	1,00	M	48,92	48,92
53	1,00	M	48,92	48,92
54	1,00	M	48,92	48,92
55	1,00	M	48,92	48,92
56	1,00	M	48,92	48,92
57	1,00	M	48,92	48,92
58	1,00	M	48,92	48,92
59	1,00	M	48,92	48,92
60	1,00	M	48,92	48,92
61	1,00	M	48,92	48,92
62	1,00	M	48,92	48,92
63	1,00	M	48,92	48,92
64	1,00	M	48,92	48,92
65	1,00	M	48,92	48,92
66	1,00	M	48,92	48,92
67	1,00	M	48,92	48,92
68	1,00	M	48,92	48,92
69	1,00	M	48,92	48,92
70	1,00	M	48,92	48,92
71	1,00	M	48,92	48,92
72	1,00	M	48,92	48,92
73	1,00	M	48,92	48,92
74	1,00	M	48,92	48,92
75	1,00	M	48,92	48,92
76	1,00	M	48,92	48,92
77	1,00	M	48,92	48,92
78	1,00	M	48,92	48,92
79	1,00	M	48,92	48,92
80	1,00	M	48,92	48,92
81	1,00	M	48,92	48,92
82	1,00	M	48,92	48,92
83	1,00	M	48,92	48,92
84	1,00	M	48,92	48,92
85	1,00	M	48,92	48,92
86	1,00	M	48,92	48,92
87	1,00	M	48,92	48,92
88	1,00	M	48,92	48,92
89	1,00	M	48,92	48,92
90	1,00	M	48,92	48,92
91	1,00	M	48,92	48,92
92	1,00	M	48,92	48,92
93	1,00	M	48,92	48,92
94	1,00	M	48,92	48,92
95	1,00	M	48,92	48,92
96	1,00	M	48,92	48,92
97	1,00	M	48,92	48,92
98	1,00	M	48,92	48,92
99	1,00	M	48,92	48,92
100	1,00	M	48,92	48,92

		MEDICAO ACUMULADA ANTERIOR		MEDICAO DA FATURA		ACUMULADO	
18.1.1.15	059414	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA	35,60	3.255,26	100,00%	35,60	3.255,26 100,00%
18.1.1.16	93010	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	29,04	1.539,99	100,00%	29,04	1.539,99 100,00%
18.1.1.17	91869	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	4,00	87,20	100,00%	4,00	87,20 100,00%
18.1.1.18	91867	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	55,87	645,29	100,00%	55,87	645,29 100,00%
18.1.1.19	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	371,19	4.224,14	100,00%	371,19	4.224,14 100,00%
18.1.1.20	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	116,16	11.428,98	100,00%	116,16	11.428,98 100,00%
18.1.1.21	101564	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_07/2020	1,00	69,39	100,00%	1,00	69,39 100,00%
18.1.1.22	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	29,04	1.404,66	100,00%	29,04	1.404,66 100,00%
18.1.1.23	101561	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_07/2020	1,00	21,45	100,00%	1,00	21,45 100,00%
18.1.1.24	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	1.547,20	11.805,13	34,13%	1.019,20	7.776,49 65,87%
18.1.1.25	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	2.202,84	10.639,71	100,00%	2.202,84	10.639,71 100,00%
18.1.1.26	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	23,00	882,05	100,00%	23,00	882,05 100,00%
18.1.1.27	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	38,00	2.308,50	100,00%	38,00	2.308,50 100,00%
18.1.1.28	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	2,00	82,24	100,00%	2,00	82,24 100,00%
18.1.1.29	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	2,00	150,24	100,00%	2,00	150,24 100,00%
18.1.1.30	91982	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	16,00	772,32	100,00%	16,00	772,32 100,00%
18.1.1.31	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	20,00	1.337,20	100,00%	20,00	1.337,20 100,00%
18.1.1.32	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	6,00	367,32	100,00%	6,00	367,32 100,00%
18.1.1.33	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	84,00	1.839,60	100,00%	84,00	1.839,60 100,00%
18.1.1.34	COMP-38937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	3,00	699,99	100,00%	3,00	699,99 100,00%
18.1.1.35	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	7,00	185,36	100,00%	7,00	185,36 100,00%

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
BDI: 24,52%
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.
BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M²
L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91
L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15,16	m²	955,32	14.478,43
02	23,854	m²	1.049,60	24.999,82
03	4,467,56	m²	4.467,56	19.968,43
04	371,19	m²	2.019,27	749.538,43
05	25.552,59	m²	4.515,12	115.398.43

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDICÃO DA FATURA		ACUMULADO	
18.1.1.35.a	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	63,00	955,32	100,00%
18.1.1.35.b	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	44,00	1.049,60	100,00%
18.1.1.36	COM-2832753	Fornecimento e instalação de acessórios para eletrocalhas 100x100mm (entendas, curvas, Tê e outros)	Composições Próprias	UN	1,00	4.467,56	100,00%
18.1.1.37	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRÓDUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM, AF-05/2025	SINAPI	M	371,19	2.019,27	100,00%
18.1.2	ILUMINAÇÃO				21.037,47	4.515,12	
18.1.2.1	S11301	Luminária em LED, slim, p/ iluminação pública 50W lentes policarbonato corpo alumínio pintado-oxidantes, grau de prot. IP67, IK08,temper- por 5000°K, IRC >=70%,v.d.ill 50.000 lúmens Street-Light (PICO-LE- LMSL-40), com poste de aço e base de concreto.	ORSE	un	3,00	4.827,72	100,00%
18.1.2.2	COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitemso (100-250V) integrados à luminária, 30.000h de uso.	Composições Próprias	Un	60,00	15.142,80	100,00%
18.1.2.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	SINAPI	UN	24,00	4.515,12	100,00%
18.1.2.4	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00	893,20	100,00%
18.1.2.5	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	173,75	100,00%
18.1.3	REDE DE ATERRAMENTO				424,95	0,00	
18.1.3.1	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	201,68	100,00%
18.1.3.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	60,18	100,00%
18.1.3.3	1004729	CONECTOR GPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8"	DESABILITADA	UN	2,00	17,98	100,00%
18.1.3.4	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	M	3,00	145,11	100,00%
18.2	REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV				25.411,95	1.814,40	
18.2.1	COM-62890223	Base para instalação de antena de internet - 05/23	Composições Próprias	un	1,00	2.775,56	100,00%
18.2.2	COMP-849515	INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA	Composições Próprias	Un	1,00	799,99	100,00%
18.2.3	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	1.329,96	100,00%
18.2.4	83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 80X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	0,00	0,00	
18.2.5	059414	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA	DESABILITADA	M	33,77	3.087,92	100,00%
18.2.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	SINAPI	UN	56,00	4.466,56	100,00%
18.2.7	00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	56,00	1.883,84	100,00%
18.2.8	98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	SINAPI	M	1.290,00	11.119,80	100,00%

[illegible]

MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR																	MEDIDAÇÃO DA FATURA			ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	UNID	QTD
102513	M2	33,30
102482	M2	139,57
97973	UN	1,00
102615	UN	1,00
94273	M	100,63
90702	M	9,00
97933	UN	5,00
102113	UN	1,00
102690	M	41,00
89865	M	44,00
89866	UN	22,00
97331	M	40,63
97328	M	29,95

19.2	EXTERNO	MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR			MEDICÃO DA FATURA			ACUMULADO	
				0,00			3.649,81		3.649,81
19.2.1	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_06/2021	SINAPI	M2	33,30	0,00	1,085,91	33,30	100,00%
19.2.2	102482	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	SINAPI	M2	139,57	0,00	2,563,90	139,57	100,00%
20	DRENAGEM					47.862,81	9.764,71		57.617,57
20.1	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1.3X2,2X1,2 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	5,347,48	0,00	1,00	100,00%
20.2	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	1,848,74	0,00	1,00	100,00%
20.3	COMP-505544	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	3,018,08	0,00	1,00	100,00%
20.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	100,63	51,43	2,837,90	54,83%	100,00%
20.5	COM-49271516	Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo grade metálica, inclusive escavação manual.	Composições Próprias	m	22,15	642,97	14,241,78	22,15	100,00%
20.6	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	SINAPI	M	36,42	88,91	3,238,10	36,42	100,00%
20.7	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	SINAPI	M	9,00	141,13	1,270,17	9,00	100,00%
20.8	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLER RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	1,225,60	6,128,00	5,00	100,00%
20.9	COMP-395537	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	Composições Próprias	Un	1,00	2,801,94	2,801,94	1,00	100,00%
20.10	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2,027,18	2,027,18	1,00	100,00%
20.11	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES, AF_07/2021	SINAPI	M	41,00	103,40	4,239,40	41,00	100,00%
20.12	89865	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	44,00	16,26	715,44	44,00	100,00%
20.13	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	22,00	6,30	138,60	22,00	100,00%
20.14	CPU-93384765	Quadro de comando para sistema de reuso	Composições Próprias	UN	1,00	719,81	719,81	1,00	100,00%
20.15	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	40,63	22,462	912,63	40,63	100,00%
20.16	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	29,95	36,271	1,086,31	29,95	100,00%

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM
BDI: 24,52%
ENDERECO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário.
BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M²
L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91
L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,00	m²	266,10	266,10
02	1,00	m²	266,10	266,10
03	1,00	m²	266,10	266,10
04	1,00	m²	266,10	266,10
05	1,00	m²	266,10	266,10
06	1,00	m²	266,10	266,10
07	1,00	m²	266,10	266,10
08	1,00	m²	266,10	266,10
09	1,00	m²	266,10	266,10
10	1,00	m²	266,10	266,10
11	1,00	m²	266,10	266,10
12	1,00	m²	266,10	266,10
13	1,00	m²	266,10	266,10
14	1,00	m²	266,10	266,10
15	1,00	m²	266,10	266,10
16	1,00	m²	266,10	266,10
17	1,00	m²	266,10	266,10
18	1,00	m²	266,10	266,10
19	1,00	m²	266,10	266,10
20	1,00	m²	266,10	266,10
21	1,00	m²	266,10	266,10
22	1,00	m²	266,10	266,10
23	1,00	m²	266,10	266,10
24	1,00	m²	266,10	266,10
25	1,00	m²	266,10	266,10
26	1,00	m²	266,10	266,10
27	1,00	m²	266,10	266,10
28	1,00	m²	266,10	266,10
29	1,00	m²	266,10	266,10
30	1,00	m²	266,10	266,10
31	1,00	m²	266,10	266,10
32	1,00	m²	266,10	266,10
33	1,00	m²	266,10	266,10
34	1,00	m²	266,10	266,10
35	1,00	m²	266,10	266,10
36	1,00	m²	266,10	266,10
37	1,00	m²	266,10	266,10
38	1,00	m²	266,10	266,10
39	1,00	m²	266,10	266,10
40	1,00	m²	266,10	266,10
41	1,00	m²	266,10	266,10
42	1,00	m²	266,10	266,10
43	1,00	m²	266,10	266,10
44	1,00	m²	266,10	266,10
45	1,00	m²	266,10	266,10
46	1,00	m²	266,10	266,10
47	1,00	m²	266,10	266,10
48	1,00	m²	266,10	266,10
49	1,00	m²	266,10	266,10
50	1,00	m²	266,10	266,10
51	1,00	m²	266,10	266,10
52	1,00	m²	266,10	266,10
53	1,00	m²	266,10	266,10
54	1,00	m²	266,10	266,10
55	1,00	m²	266,10	266,10
56	1,00	m²	266,10	266,10
57	1,00	m²	266,10	266,10
58	1,00	m²	266,10	266,10
59	1,00	m²	266,10	266,10
60	1,00	m²	266,10	266,10
61	1,00	m²	266,10	266,10
62	1,00	m²	266,10	266,10
63	1,00	m²	266,10	266,10
64	1,00	m²	266,10	266,10
65	1,00	m²	266,10	266,10
66	1,00	m²	266,10	266,10
67	1,00	m²	266,10	266,10
68	1,00	m²	266,10	266,10
69	1,00	m²	266,10	266,10
70	1,00	m²	266,10	266,10
71	1,00	m²	266,10	266,10
72	1,00	m²	266,10	266,10
73	1,00	m²	266,10	266,10
74	1,00	m²	266,10	266,10
75	1,00	m²	266,10	266,10
76	1,00	m²	266,10	266,10
77	1,00	m²	266,10	266,10
78	1,00	m²	266,10	266,10
79	1,00	m²	266,10	266,10
80	1,00	m²	266,10	266,10
81	1,00	m²	266,10	266,10
82	1,00	m²	266,10	266,10
83	1,00	m²	266,10	266,10
84	1,00	m²	266,10	266,10
85	1,00	m²	266,10	266,10
86	1,00	m²	266,10	266,10
87	1,00	m²	266,10	266,10
88	1,00	m²	266,10	266,10
89	1,00	m²	266,10	266,10
90	1,00	m²	266,10	266,10
91	1,00	m²	266,10	266,10
92	1,00	m²	266,10	266,10
93	1,00	m²	266,10	266,10
94	1,00	m²	266,10	266,10
95	1,00	m²	266,10	266,10
96	1,00	m²	266,10	266,10
97	1,00	m²	266,10	266,10
98	1,00	m²	266,10	266,10
99	1,00	m²	266,10	266,10
100	1,00	m²	266,10	266,10

		MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR				MEDICÃO DA FATURA				ACUMULADO		
20.17	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	40,63	46,451	1.887,30			40,63	1.887,34	100,00%
20.18	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	M	29,95	57,135	1.711,19			29,95	1.711,21	100,00%
20.19	S11412	Cabo de cobre PP Corclast 4 x 2,5 mm2, 450V/750V - fornecimento e instalação	Composições Próprias	M	86,40	12,847	1.109,98			86,40	1.110,02	100,00%
21		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					188.243,61				188.243,61	
21.1		EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					12.124,41				12.124,41	
21.1.1	COM-58002632	Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm - Painel frontal de Aço - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	3.834,40						100,00%
21.1.2	COM-98590005	Modem 2220 VA - Bvdlit - 4 baterias internas - 8 tomadas - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	2.519,35						100,00%
21.1.3	COM-37909465	Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 GHz - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	2.219,02						100,00%
21.1.4	COM-55601583	Access Point - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	2,00	1.775,82						100,00%
21.2		EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO					48.232,67				48.232,67	
21.2.1	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HWALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE - BDI = 16,32	SINAPI	UN	6,00	3.331,96	19.991,76			6,00	19.991,76	100,00%
21.2.2	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HWALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE - BDI = 16,32	SINAPI	UN	2,00	4.533,59	9.067,18			2,00	9.067,18	100,00%
21.2.3	103268	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTEFRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE - BDI = 16,32	SINAPI	UN	2,00	6.236,49	12.472,98			2,00	12.472,98	100,00%
21.2.4	103270	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTEFRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE - BDI = 16,32	SINAPI	UN	1,00	6.700,75	6.700,75			1,00	6.700,75	100,00%
21.3		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA					69.210,05				69.210,05	
21.3.1	COM-82044402	Cabine eclusa com detector de metais - Referência Mineiro EC2006C ou similar - Fornecimento e instalação (10/22), - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	34.050,35				1,00	34.050,35	100,00%
21.3.2	MPAM-INFO002	Fornecimento e instalação de sistema CCTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras, infravermelho Full HD, 20m, Monitores armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02 caixas de cabos coaxial bípolar (200m), 04 conectores BNC antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos, raio, quebra e chumbamento (10/22), - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	20.568,27						100,00%
21.3.3	COMP-24345471	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Composições Próprias	ml	44,20	150,29	6.642,81			44,20	6.642,81	100,00%
21.3.4	74136003	PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR, RAÍDA TRANSVISION LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA - BDI = 16,32	SINAPI	M2	6,15	1.292,46	7.948,62			6,15	7.948,62	100,00%
21.4		EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR					53.030,24				53.030,24	
21.4.1	COM-45871337	Sistema de geração de energia solar - capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, corretor e demais insumos necessários para instalação (10/22), - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	53.030,24						100,00%
21.5		EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO					5.646,24				5.646,24	
21.5.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	SINAPI	UN	4,00	855,67	3.422,68			4,00	3.422,68	100,00%

OBRA: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM Data: 19/11/2024
DESCRIÇÃO: Construção da Promotória de Justiça de Manicoré/AM BDI: 24,52%
ENDEREÇO: Av. Governador José Lindoso com Travessa Manaus, s/n, Nossa Senhora do Rosário. BDI dif: 16,32%
UNIDADES: 266,1M² L.S. Hora: 85,99 %
VALOR POR UNIDADE: R\$ 6.708,91 L.S. Mês: 48,92 %



6ª Medição
Data da Medição: 01/09/2024 A 08/09/2024
CONTRATO: 002/2024-MP/PGJ

ROUTE	WPM50	WPM
CHS	11332	04203
CHS	11352	05228
8C	20202 - 40401	05329
8C	001 120 1251204020	05203
8C	20101 120 4050404020	03209
8C	10101 120 4050404020	08228
8C	20301 120 4050404020	05228
8C	10301 120 4050404020	