


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 Divisão de Engenharia, Arquitetura e Ciências	<b>OBRA:</b>	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA :</b> 21/07/2025	<b>L.S. Hora:</b> 90,87%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Construção das Promotorias modular	<b>BDI :</b> 27,07%	<b>L.S. Mês:</b> 52,15%
	<b>OBSERVAÇÃO:</b>	Projeto modular	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>ENDEREÇO:</b>	Construção das Promotorias	ORSE	2025/09
	<b>CLIENTE:</b>	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	<b>UNIDADES:</b>	307.87M <sup>2</sup>	SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 7.920,42	Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	404.256,92	7,24%	24,13%	21,66%	22,83%	17,97%	6,17%	100,00%
			29.268,200	97.547,190	87.562,040	92.291,850	72.644,960	24.942,650	404.256,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	104.655,50	96,67%	0,83%	0,83%	0,83%	0,41%	0,43%	100,00%
			101.170,470	868,640	868,640	868,640	429,080	450,010	104.655,48
3	INFRAESTRUTURA	53.760,31	69,03%	30,97%					100,00%
			37.110,740	16.649,560	0,000	0,000	0,000	0,000	53.760,30
4	SUPRAESTRUTURA	370.771,20		70,00%	30,00%				100,00%
			0,000	259.539,840	111.231,360	0,000	0,000	0,000	370.771,20
5	COBERTURA	121.624,75			50,00%	50,00%			100,00%
			0,000	0,000	60.812,370	60.812,370	0,000	0,000	121.624,74
6	PAREDES E PAINÉIS	107.690,21	28,12%	17,11%	19,91%	18,50%	10,35%	6,01%	100,00%
			30.282,480	18.425,790	21.441,120	19.922,680	11.145,930	6.472,180	107.690,18
7	REVESTIMENTO	110.500,08			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,000	0,000	33.150,020	33.150,020	22.100,010	22.100,010	110.500,06
8	FORRO	27.477,14				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			0,000	0,000	0,000	10.990,850	10.990,850	5.495,420	27.477,12
9	PAVIMENTAÇÃO	108.118,52				50,00%	50,00%		100,00%
			0,000	0,000	0,000	54.059,260	54.059,260	0,000	108.118,52
10	SOLEIRAS E PEITORIS	7.861,24			30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
			0,000	0,000	2.358,370	3.930,620	1.572,240	0,000	7.861,23
11	PINTURA	107.777,21			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			0,000	0,000	21.555,440	10.777,720	43.110,880	32.333,160	107.777,20
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	28.474,74				60,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			0,000	0,000	0,000	17.084,840	8.542,420	2.847,470	28.474,73
13	ESQUADRIAS	208.706,18		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			0,000	41.741,230	41.741,230	62.611,850	62.611,850	0,000	208.706,16
14	VIDRO	63.307,34		20,00%	20,00%	50,00%	10,00%		100,00%
			0,000	12.661,460	12.661,460	31.653,670	6.330,730	0,000	63.307,32
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.055,78		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			0,000	1.811,150	4.527,890	1.811,150	905,570	0,000	9.055,76
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	28.251,19		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			0,000	5.650,230	14.125,590	5.650,230	2.825,110	0,000	28.251,16
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	167.949,13		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			0,000	33.589,820	67.179,650	33.589,820	33.589,820	0,000	167.949,11
18	APARELHOS E METAIS	30.647,36				50,00%	50,00%		100,00%
			0,000	0,000	0,000	15.323,680	15.323,680	0,000	30.647,36
19	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.625,67	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			29.762,560	59.525,130	59.525,130	59.525,130	59.525,130	29.762,560	297.625,64
20	DRENAGEM	17.796,87				50,00%	50,00%		100,00%
			0,000	0,000	0,000	8.898,430	8.898,430	0,000	17.796,86
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	24.056,76						50,00%	100,00%
			0,000	0,000	0,000	0,000	12.028,380	12.028,380	24.056,76
22	PAISAGISMO	17.051,72						100,00%	100,00%
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17.051,720	17.051,72
23	LIMPEZA	21.046,14	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%	100,00%
			2.104,610	2.104,610	2.104,610	2.104,610	4.209,220	8.418,450	21.046,11
			229.699,06	550.114,65	540.844,92	525.057,42	430.843,55	161.902,01	2.438.461,61
			229.699,06	779.813,71	1.320.658,63	1.845.716,05	2.276.559,60	2.438.461,61	

Hallan Lima  
Eng. Civil