



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**OBRA:** Instalação e fornecimento de ETE compacta, execução de obras civis preliminares e demolição de ETE existente para atender à nova sede administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM

Prazo: 60 DIAS

Rev.: A

**Data:** ABR/2011

% B.D.I. 25,00

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERC. DO ITEM	VALOR DO ITEM	30 DIAS		60 DIAS	
				(%)	VALOR(R\$)	(%)	VALOR(R\$)
01 -	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,08	49.253,22	6,54	24.626,61	6,54	24.626,61
02 -	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,28	19.885,33	4,22	15.908,26	1,06	3.977,07
03 -	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,82	14.399,36	3,82	14.399,36		
04 -	MOVIMENTO DE TERRA	3,01	11.350,71	2,71	10.215,64	0,30	1.135,07
05 -	INFRAESTRUTURA	3,09	11.627,22	3,09	11.627,22		
06 -	SUPERESTRUTURA	0,60	2.274,07	0,36	1.364,44	0,24	909,63
07 -	PAREDES E VEDAÇÕES	0,27	1.007,39	0,27	1.007,39		
08 -	REVESTIMENTOS	0,31	1.163,39	0,31	1.163,39		
09 -	COBERTURA	6,06	22.806,01	1,21	4.561,20	4,84	18.244,81
10 -	PAVIMENTAÇÃO	4,34	16.362,12	2,17	8.181,06	2,17	8.181,06
11 -	PINTURA	0,81	3.036,87			0,81	3.036,87
12 -	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,21	4.554,94			1,21	4.554,94
13 -	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DE ÁGUAS PLUVIAIS	49,58	186.720,88	9,92	37.344,18	39,67	149.376,70
14 -	DIVERSOS	8,09	30.459,76			8,09	30.459,76
15 -	LIMPEZA	0,45	1.684,30	0,22	842,15	0,22	842,15
<b>TOTAL</b>				<b>34,85</b>	<b>131.240,91</b>	<b>65,15</b>	<b>245.344,66</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00</b>	<b>376.585,57</b>	<b>34,85</b>	<b>131.240,91</b>	<b>100,00</b>	<b>376.585,57</b>