



OBRAS

julho/2025

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA - 97.519.100/0001-60	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	0	R\$ 1,074,614.31	R\$ 0.00	R\$ 1,074,614.31	0.00%	Andamento	21/12/2025