



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	6,00	24.946,26	<b>149.677,56</b>	<b>6,14</b>	<b>6,14</b>	A
COMP-57960696	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	82.936,80	<b>82.936,80</b>	<b>3,40</b>	<b>9,54</b>	A
COM-45871337	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação com projeto e aprovação junto a concessionária (10/22).	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	80.494,73	<b>80.494,73</b>	<b>3,30</b>	<b>12,84</b>	A
INS-30094620	ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50x30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	M2	121,70	609,22	<b>74.142,07</b>	<b>3,04</b>	<b>15,88</b>	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.560,00	6,59	<b>69.590,40</b>	<b>2,85</b>	<b>18,73</b>	A
INS-88825135	VIGILÂNCIA DE OBRAS	Composiçãoe	Mão de Obra	mês	6,00	10.844,67	<b>65.068,02</b>	<b>2,67</b>	<b>21,40</b>	A
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	266,00	235,81	<b>62.725,46</b>	<b>2,57</b>	<b>23,98</b>	A
S11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	ORSE	Serviço	m2	25,95	2.222,55	<b>57.675,17</b>	<b>2,37</b>	<b>26,34</b>	A
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	6,00	9.172,07	<b>55.032,42</b>	<b>2,26</b>	<b>28,60</b>	A
S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	Serviço	m2	957,56	53,99	<b>51.698,66</b>	<b>2,12</b>	<b>30,72</b>	A
103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	590,51	86,05	<b>50.813,39</b>	<b>2,08</b>	<b>32,80</b>	A
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	267,16	176,34	<b>47.110,99</b>	<b>1,93</b>	<b>34,73</b>	A
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	271,70	157,05	<b>42.670,48</b>	<b>1,75</b>	<b>36,48</b>	A
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	271,70	153,38	<b>41.673,35</b>	<b>1,71</b>	<b>38,19</b>	A
S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	ORSE	Serviço	m2	749,48	53,99	<b>40.464,43</b>	<b>1,66</b>	<b>39,85</b>	A
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	47,64	846,46	<b>40.325,35</b>	<b>1,65</b>	<b>41,51</b>	A
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	255,63	151,58	<b>38.748,40</b>	<b>1,59</b>	<b>43,09</b>	A

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-82104209	Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	4,00	9.460,39	<b>37.841,56</b>	<b>1,55</b>	<b>44,65</b>	A
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	Serviço	m2	916,07	39,81	<b>36.468,75</b>	<b>1,50</b>	<b>46,14</b>	A
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	39,51	846,46	<b>33.443,63</b>	<b>1,37</b>	<b>47,51</b>	A
S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	Serviço	m2	956,21	34,90	<b>33.371,73</b>	<b>1,37</b>	<b>48,88</b>	A
S02375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa.	ORSE	Serviço	m2	191,19	161,65	<b>30.905,86</b>	<b>1,27</b>	<b>50,15</b>	B
100675	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	15,00	2.042,16	<b>30.632,40</b>	<b>1,26</b>	<b>51,41</b>	B
COM-83226303	Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (07/25).	Composição	Serviço	un	1,00	30.404,94	<b>30.404,94</b>	<b>1,25</b>	<b>52,65</b>	B
104612	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	206,66	142,85	<b>29.521,38</b>	<b>1,21</b>	<b>53,86</b>	B
COMP-899269	FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA PELICULA ALUMINIZADA ESPESSURA 8MM , LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	Composição	Serviço	M²	238,31	115,30	<b>27.477,14</b>	<b>1,13</b>	<b>54,99</b>	B
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	234,32	112,64	<b>26.393,80</b>	<b>1,08</b>	<b>56,07</b>	B
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	255,63	99,85	<b>25.524,66</b>	<b>1,05</b>	<b>57,12</b>	B
74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	SINAPI	Serviço	M2	31,39	806,01	<b>25.300,65</b>	<b>1,04</b>	<b>58,16</b>	B
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	335,02	74,95	<b>25.109,75</b>	<b>1,03</b>	<b>59,19</b>	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	87,15	257,36	<b>22.428,92</b>	<b>0,92</b>	<b>60,11</b>	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.628,00	13,01	<b>21.180,28</b>	<b>0,87</b>	<b>60,98</b>	B

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-175824	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	Composição	Serviço	mês	6,00	3.507,69	<b>21.046,14</b>	<b>0,86</b>	<b>61,84</b>	B
MPAM - 001	EPI e Ferramental	Composição	ADMINISTRAÇ	Mês	6,00	3.428,04	<b>20.568,24</b>	<b>0,84</b>	<b>62,68</b>	B
COM-60508720	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitemensão (100-250V) integrados à luminária.	Composição	Serviço	un	65,00	306,06	<b>19.893,90</b>	<b>0,82</b>	<b>63,50</b>	B
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.174,00	16,86	<b>19.793,64</b>	<b>0,81</b>	<b>64,31</b>	B
92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	73,29	268,63	<b>19.687,89</b>	<b>0,81</b>	<b>65,12</b>	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.560,00	1,81	<b>19.113,60</b>	<b>0,78</b>	<b>65,90</b>	B
92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	335,02	52,00	<b>17.421,04</b>	<b>0,71</b>	<b>66,61</b>	B
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Composição	Serviço	un	4,00	4.295,75	<b>17.183,00</b>	<b>0,70</b>	<b>67,32</b>	B
059455	PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SINAPI	Serviço	UN	19,00	883,93	<b>16.794,67</b>	<b>0,69</b>	<b>68,01</b>	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.560,00	1,56	<b>16.473,60</b>	<b>0,68</b>	<b>68,68</b>	B
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	334,30	48,50	<b>16.213,55</b>	<b>0,66</b>	<b>69,35</b>	B
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	913,00	17,29	<b>15.785,77</b>	<b>0,65</b>	<b>70,00</b>	B
S03958	Gradil de ferro em barras chata de 1.1/12 na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1.1/12 na horizontal aplicadas nas duas faces, tubo de aço galv. 1 1/2" nas extremidades .	ORSE	Serviço	m2	29,98	508,22	<b>15.236,44</b>	<b>0,62</b>	<b>70,62</b>	B
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	266,00	57,09	<b>15.185,94</b>	<b>0,62</b>	<b>71,24</b>	B
103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PARA ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	172,43	86,83	<b>14.972,10</b>	<b>0,61</b>	<b>71,86</b>	B
102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	15,46	876,04	<b>13.543,58</b>	<b>0,56</b>	<b>72,41</b>	B
COM-47449265	Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	4,00	3.263,67	<b>13.054,68</b>	<b>0,54</b>	<b>72,95</b>	B

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <small>Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</small>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	146,00	85,86	12.535,56	0,51	73,46	B
S04659	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	Serviço	mês	6,00	2.073,42	12.440,52	0,51	73,97	B
S04953	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	ORSE	Serviço	m2	351,02	34,04	11.948,72	0,49	74,46	B
COMP-905643	ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL	Composiçãoe	Serviço	m³	139,19	85,65	11.921,62	0,49	74,95	B
S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ORSE	Serviço	un	1,00	11.563,35	11.563,35	0,47	75,43	B
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	116,00	98,23	11.394,68	0,47	75,89	B
90789	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	7,00	1.624,18	11.369,26	0,47	76,36	B
87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	17,91	632,37	11.325,75	0,46	76,82	B
S04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	Serviço	mês	6,00	1.843,04	11.058,24	0,45	77,28	B
92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	1.097,68	10.976,80	0,45	77,73	B
92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	5,00	2.170,15	10.850,75	0,44	78,17	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.324,00	8,19	10.843,56	0,44	78,62	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.898,00	5,26	9.983,48	0,41	79,03	B
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	432,00	23,08	9.970,56	0,41	79,44	B
COM-25492294	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	2,00	4.821,58	9.643,16	0,40	79,83	B
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	587,00	16,31	9.573,97	0,39	80,22	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-24345471	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Composição	Geral	ml	66,76	141,97	9.477,92	0,39	80,61	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.872,28	5,04	9.436,29	0,39	81,00	C
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	531,00	17,14	9.101,34	0,37	81,37	C
COMP-58877214	PORTÃO EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Composição	Serviço	UND	6,00	1.477,50	8.865,00	0,36	81,74	C
100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS).	SINAPI	Serviço	M2	374,44	23,48	8.791,85	0,36	82,10	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	47,00	185,34	8.710,98	0,36	82,45	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	107,32	80,38	8.626,38	0,35	82,81	C
92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	5,00	1.694,61	8.473,05	0,35	83,16	C
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	58,14	143,20	8.325,65	0,34	83,50	C
COMP-76640435	Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras.	Composição	Geral	un	1,00	7.997,41	7.997,41	0,33	83,82	C
COMP-049177	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO	Composição	Geral	M2	2,91	2.728,61	7.940,26	0,33	84,15	C
COMP-395537	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	Composição	Serviço	Un	1,00	7.893,98	7.893,98	0,32	84,47	C
00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)	SINAPI	Material	UN	1,00	7.388,53	7.388,53	0,30	84,78	C
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	54,94	127,46	7.002,65	0,29	85,06	C
COM-52812737	Portão de correr fixo com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra de ferro chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal , sem requadro, com trilho e roldanas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	M2	9,60	725,98	6.969,41	0,29	85,35	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M	93,00	73,85	6.868,05	0,28	85,63	C
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	146,66	45,80	6.717,03	0,28	85,91	C
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO - BDI = 15,19	SINAPI	Equipamento	MES	6,00	1.108,42	6.650,52	0,27	86,18	C
00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	SINAPI	Material	UN	1,00	6.515,99	6.515,99	0,27	86,45	C
COM-10648962	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref. Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE   USW-pro24-PoE)	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	6.493,82	6.493,82	0,27	86,71	C
COMP-742606	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composiçãoe	Geral	UN	1,00	6.480,57	6.480,57	0,27	86,98	C
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	18,00	359,55	6.471,90	0,27	87,24	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	103,87	61,00	6.336,07	0,26	87,50	C
102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	234,32	26,44	6.195,42	0,25	87,76	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	562,00	10,91	6.131,42	0,25	88,01	C
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	63,80	94,42	6.024,00	0,25	88,26	C
S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	Serviço	un	6,00	953,02	5.718,12	0,23	88,49	C
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	96,51	59,01	5.695,06	0,23	88,72	C
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	107,47	52,54	5.646,47	0,23	88,96	C
COMP-648626	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	Composiçãoe	Serviço	m²	41,41	136,01	5.632,17	0,23	89,19	C
S04654	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	Serviço	mês	6,00	921,52	5.529,12	0,23	89,41	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR PRETO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	12,02	456,42	5.486,17	0,22	89,64	C
COMP-48351021	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	Composiçãoe	Transporte	ton	15,00	365,45	5.481,75	0,22	89,86	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <small>Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</small>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	869,38	5.216,28	0,21	90,08	C
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	306,00	16,68	5.104,08	0,21	90,29	C
COM-74322221	Access Point Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz) - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	3,00	1.640,87	4.922,61	0,20	90,49	C
97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	759,96	4.559,76	0,19	90,68	C
COM-43471895	Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	29,00	157,00	4.553,00	0,19	90,86	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	26,74	164,61	4.401,67	0,18	91,04	C
S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	Serviço	m2	18,00	244,21	4.395,78	0,18	91,22	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	42,79	101,98	4.363,72	0,18	91,40	C
COM-16976650	Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	4.232,90	4.232,90	0,17	91,58	C
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	258,64	15,83	4.094,27	0,17	91,74	C
S12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	4,00	1.009,05	4.036,20	0,17	91,91	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	15,43	253,88	3.917,37	0,16	92,07	C
COM-49589554	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	3.625,71	3.625,71	0,15	92,22	C
COM-00945806	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W. Completa, com driver multitemensão (100-250V) integrados à luminária - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	12,00	286,08	3.432,96	0,14	92,36	C
COM-70597603	Ponto de Interruptor Simples + Tomada Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 1x Interruptor Simples, 1x Tomada 2P+T, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	23,00	148,46	3.414,58	0,14	92,50	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	161,00	20,69	3.331,09	0,14	92,64	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	231,00	14,32	3.307,92	0,14	92,77	C
101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	165,76	19,93	3.303,60	0,14	92,91	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	192,00	16,74	3.214,08	0,13	93,04	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	514,00	5,93	3.048,02	0,12	93,16	C
COMP-505544	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 15,19	Composiçãoe	Equipamento	un	1,00	2.999,68	2.999,68	0,12	93,29	C
41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.985,29	2.985,29	0,12	93,41	C
COMP-467722	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm	Composiçãoe	Serviço	Un	62,00	47,72	2.958,64	0,12	93,53	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	135,46	21,81	2.954,38	0,12	93,65	C
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - BDI = 15,19	SINAPI	Equipamento	M2XMES	96,00	30,41	2.919,36	0,12	93,77	C
COMP-55041399	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	2.794,10	2.794,10	0,11	93,89	C
102148	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	3,60	759,12	2.732,83	0,11	94,00	C
92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.356,48	2.712,96	0,11	94,11	C
COMP-66057807	PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE AÇO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	2.682,93	2.682,93	0,11	94,22	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	72,73	36,65	2.665,55	0,11	94,33	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	13,96	189,84	2.650,17	0,11	94,44	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	226,62	11,51	2.608,40	0,11	94,54	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <small>Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</small>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	202,00	12,73	2.571,46	0,11	94,65	C
S13431	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 2.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlew ou similar (Inclusive base em concreto para assentamento)	ORSE	Serviço	un	1,00	2.555,93	2.555,93	0,10	94,75	C
102614	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.276,57	2.553,14	0,10	94,86	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	94,56	26,62	2.517,19	0,10	94,96	C
98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	58,14	43,07	2.504,09	0,10	95,07	C
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	90,00	26,93	2.423,70	0,10	95,16	C
S11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	ORSE	Serviço	m2	5,90	400,43	2.362,54	0,10	95,26	C
COMP-14259787	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	2.337,45	2.337,45	0,10	95,36	C
COMP-216199	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	m²	27,00	85,13	2.298,51	0,09	95,45	C
90838	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.274,23	2.274,23	0,09	95,55	C
102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	Serviço	M	37,75	59,49	2.245,75	0,09	95,64	C
I09092	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	ORSE	Material	un	1,00	2.220,76	2.220,76	0,09	95,73	C
COM-72507935	Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm	Composiçãoe	Serviço	m²	1,00	2.207,53	2.207,53	0,09	95,82	C
MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	2.195,33	2.195,33	0,09	95,91	C
S04977	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	ORSE	Serviço	m2	144,15	14,40	2.075,76	0,09	95,99	C
S13720	Portão de ferro de abrir, com tubo de aço galv. 1 1/2" nas extremidades, Barra chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho.	ORSE	Serviço	m2	3,64	562,47	2.047,39	0,08	96,08	C
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	123,00	15,26	1.876,98	0,08	96,15	C
S02397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	ORSE	Serviço	un	39,00	47,91	1.868,49	0,08	96,23	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	14,41	128,01	1.844,62	0,08	96,31	C
105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	11,26	162,80	1.833,13	0,08	96,38	C
COM-98187694	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	1.824,56	1.824,56	0,07	96,46	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	8,00	225,09	1.800,72	0,07	96,53	C
COMP-849515	INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA	Composiçãoe	Serviço	Un	1,00	1.740,82	1.740,82	0,07	96,60	C
COMP-066495	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	Composiçãoe	Serviço	m²	11,52	147,74	1.701,96	0,07	96,67	C
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	96,00	17,63	1.692,48	0,07	96,74	C
103585	Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capacidade=12 l, ou similar	ORSE	Material	un	7,00	241,30	1.689,10	0,07	96,81	C
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	41,81	40,02	1.673,24	0,07	96,88	C
86889	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE CUBA INOX, ACESSÓRIOS, TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	M2	0,81	2.003,01	1.622,44	0,07	96,95	C
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	787,94	1.575,88	0,06	97,01	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	32,00	48,65	1.556,80	0,06	97,07	C
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	1.532,47	1.532,47	0,06	97,14	C
94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M	51,40	28,46	1.462,84	0,06	97,20	C
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	2,14	669,09	1.431,85	0,06	97,26	C
S04943	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	ORSE	Serviço	m2	144,15	9,70	1.398,26	0,06	97,31	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	139,17	1.391,70	0,06	97,37	C
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	93,00	14,84	1.380,12	0,06	97,43	C
COM-51948734	Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	3,00	444,75	1.334,25	0,05	97,48	C
COM-39646272	MINICAPTORES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composiçãoe	Serviço	UND	23,00	56,68	1.303,64	0,05	97,54	C
105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	48,40	26,30	1.272,92	0,05	97,59	C
103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.226,97	1.226,97	0,05	97,64	C
S10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	Serviço	m2	15,27	79,79	1.218,39	0,05	97,69	C
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.213,09	1.213,09	0,05	97,74	C
S00012	Demolição de forros	ORSE	Serviço	m2	144,15	8,23	1.186,35	0,05	97,79	C
COM-92255019	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	9,00	131,79	1.186,11	0,05	97,83	C
COM-33250574	Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	65,00	17,58	1.142,70	0,05	97,88	C
S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	Serviço	un	8,00	139,10	1.112,80	0,05	97,93	C
COM-52223061	Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	2,00	542,48	1.084,96	0,04	97,97	C
S11940	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar	ORSE	Serviço	m2	1,20	893,04	1.071,65	0,04	98,02	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	10.560,00	0,10	1.056,00	0,04	98,06	C
COM-48634201	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	1.033,81	1.033,81	0,04	98,10	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	514,27	1.028,54	0,04	98,14	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	11,24	88,37	993,28	0,04	98,18	C
S13317	Piso em concreto poroso despolado, colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	ORSE	Serviço	m²	7,77	126,19	980,50	0,04	98,22	C
COM-93118611	Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomadas 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	11,00	88,74	976,14	0,04	98,26	C
S12208	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	ORSE	Serviço	un	6,00	160,37	962,22	0,04	98,30	C
COM-03581116	Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	8,00	115,74	925,92	0,04	98,34	C
COMP-81804214	Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	14,00	65,45	916,30	0,04	98,38	C
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	69,46	12,74	884,92	0,04	98,42	C
S10728	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	ORSE	Serviço	un	8,00	110,55	884,40	0,04	98,45	C
COM-67509405	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	23,00	38,22	879,06	0,04	98,49	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	211,10	844,40	0,03	98,52	C
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	12,00	70,35	844,20	0,03	98,56	C
COMP-38937570	Caixa de passagem 30x30x40cm com Tampa e Dreno Brita - Fornecimento e Instalação	SINAPI	Serviço	UN	4,00	211,02	844,08	0,03	98,59	C
97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	163,81	819,05	0,03	98,63	C
COM-08569373	Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm	Composição	Serviço	m2	0,88	919,79	809,42	0,03	98,66	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	37,12	21,19	786,57	0,03	98,69	C
COM-70049909	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	12,00	65,19	782,28	0,03	98,72	C
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	11,00	70,35	773,85	0,03	98,75	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <small>Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</small>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S11335	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	Serviço	un	1,00	754,73	<b>754,73</b>	<b>0,03</b>	<b>98,79</b>	C
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	328,41	2,27	<b>745,49</b>	<b>0,03</b>	<b>98,82</b>	C
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	37,00	18,92	<b>700,04</b>	<b>0,03</b>	<b>98,85</b>	C
COM-05499216	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	4,00	168,85	<b>675,40</b>	<b>0,03</b>	<b>98,87</b>	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	63,62	<b>636,20</b>	<b>0,03</b>	<b>98,90</b>	C
S07611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	Serviço	un	6,00	104,43	<b>626,58</b>	<b>0,03</b>	<b>98,92</b>	C
COM-76702273	Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Interruptor Simples, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	5,00	122,19	<b>610,95</b>	<b>0,03</b>	<b>98,95</b>	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	15,00	39,68	<b>595,20</b>	<b>0,02</b>	<b>98,97</b>	C
S00299	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	ORSE	Serviço	m	7,73	75,18	<b>581,14</b>	<b>0,02</b>	<b>99,00</b>	C
COM-43399756	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	Composição	Serviço	un	1,00	580,55	<b>580,55</b>	<b>0,02</b>	<b>99,02</b>	C
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	288,37	<b>576,74</b>	<b>0,02</b>	<b>99,05</b>	C
COMP-316951	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	Composição	Serviço	un	29,00	19,60	<b>568,40</b>	<b>0,02</b>	<b>99,07</b>	C
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	51,16	10,97	<b>561,23</b>	<b>0,02</b>	<b>99,09</b>	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	37,87	14,53	<b>550,25</b>	<b>0,02</b>	<b>99,11</b>	C
COM-98455278	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	Composição	Serviço	un	1,00	547,67	<b>547,67</b>	<b>0,02</b>	<b>99,14</b>	C
COM-31068712	Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	8,00	68,12	<b>544,96</b>	<b>0,02</b>	<b>99,16</b>	C
COM-64776596	Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	m	74,00	7,28	<b>538,72</b>	<b>0,02</b>	<b>99,18</b>	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <small>Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</small>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S09048	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	ORSE	Serviço	Un	8,00	67,28	538,24	0,02	99,20	C
96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	66,01	528,08	0,02	99,22	C
00036801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	8,00	64,72	517,76	0,02	99,25	C
COM-18330633	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	4,00	128,32	513,28	0,02	99,27	C
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	2,00	256,29	512,58	0,02	99,29	C
COM-49879008	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	1,00	484,20	484,20	0,02	99,31	C
COM-92441689	Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	4,00	117,76	471,04	0,02	99,33	C
COM-26163307	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	3,00	155,99	467,97	0,02	99,35	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	24,00	19,14	459,36	0,02	99,37	C
COM-63745878	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composição	Serviço	un	3,00	134,83	404,49	0,02	99,38	C
105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	15,40	26,01	400,55	0,02	99,40	C
S02491	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	ORSE	Serviço	m2	552,56	0,71	392,32	0,02	99,41	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	43,12	388,08	0,02	99,43	C
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	54,12	6,95	376,13	0,02	99,45	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	88,13	352,52	0,01	99,46	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	87,88	351,52	0,01	99,47	C
91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	44,68	7,73	345,38	0,01	99,49	C


## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Caldas</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	16,00	21,47	343,52	0,01	99,50	C
COM-99547007	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	339,65	339,65	0,01	99,52	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	55,45	332,70	0,01	99,53	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	12,55	26,34	330,57	0,01	99,54	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	17,96	323,28	0,01	99,56	C
S10781	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	ORSE	Serviço	un	32,00	9,91	317,12	0,01	99,57	C
COM-75340106	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	8,00	39,16	313,28	0,01	99,58	C
COM-01150775	Instalação de infraestrutura para antena Starlink	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	308,89	308,89	0,01	99,60	C
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	31,00	9,86	305,66	0,01	99,61	C
COM-05504367	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	2,00	145,22	290,44	0,01	99,62	C
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	25,00	11,60	290,00	0,01	99,63	C
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	20,00	13,74	274,80	0,01	99,64	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	9,14	274,20	0,01	99,65	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	16,56	264,96	0,01	99,67	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	11,00	24,01	264,11	0,01	99,68	C




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-42237072	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 4P DR 25A/30mA - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	183,61	183,61	0,01	99,83	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	57,42	172,26	0,01	99,84	C
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	6,50	24,37	158,40	0,01	99,84	C
COM-10136994	Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	154,66	154,66	0,01	99,85	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	7,00	21,27	148,89	0,01	99,85	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	7,22	20,24	146,13	0,01	99,86	C
COM-14583480	Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	142,38	142,38	0,01	99,87	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	17,39	139,12	0,01	99,87	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	9,75	136,50	0,01	99,88	C
S11942	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	ORSE	Serviço	m2	0,32	400,43	128,14	0,01	99,88	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	126,94	126,94	0,01	99,89	C
COM-10658212	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	126,05	126,05	0,01	99,89	C
101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	122,49	122,49	0,01	99,90	C
S01074	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	ORSE	Serviço	un	9,00	13,50	121,50	0,00	99,90	C
104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	300,00	0,39	117,00	0,00	99,91	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	21,27	106,35	0,00	99,91	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	9,00	11,79	106,11	0,00	99,92	C
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	99,92	C
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	48,83	97,66	0,00	99,92	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	12,18	97,44	0,00	99,93	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	87,88	87,88	0,00	99,93	C
S01168	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	Serviço	un	8,00	10,82	86,56	0,00	99,94	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	43,02	86,04	0,00	99,94	C
104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	7,00	12,26	85,82	0,00	99,94	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	10,00	8,24	82,40	0,00	99,95	C
S12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	Serviço	un	4,00	19,88	79,52	0,00	99,95	C
S13830	Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente	ORSE	Serviço	un	2,00	38,08	76,16	0,00	99,95	C
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	2,50	29,84	74,60	0,00	99,96	C
S12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	Serviço	un	4,00	18,31	73,24	0,00	99,96	C
S01169	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	ORSE	Serviço	un	5,00	14,38	71,90	0,00	99,96	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	14,25	71,25	0,00	99,96	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	41,81	1,57	65,64	0,00	99,97	C
COM-62970474	Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	65,37	65,37	0,00	99,97	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</p>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PROPRIA
	UNIDADES:	307.87M²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	15,00	4,16	62,40	0,00	99,97	C
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	10,00	6,12	61,20	0,00	99,98	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	15,19	60,76	0,00	99,98	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	13,35	53,40	0,00	99,98	C
S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	Serviço	un	2,00	26,53	53,06	0,00	99,98	C
S01072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	ORSE	Serviço	un	8,00	6,49	51,92	0,00	99,98	C
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1,00	49,83	49,83	0,00	99,99	C
104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	45,24	45,24	0,00	99,99	C
COM-84794080	Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	44,11	44,11	0,00	99,99	C
94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	14,39	43,17	0,00	99,99	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	2,00	19,00	38,00	0,00	99,99	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1,00	31,33	31,33	0,00	99,99	C
MPAM - INC - 001	SUPOORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	Serviço	UN	4,00	7,66	30,64	0,00	100,00	C
S01619	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	ORSE	Serviço	un	1,00	27,75	27,75	0,00	100,00	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	10,97	21,94	0,00	100,00	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	17,71	17,71	0,00	100,00	C
COM-49024616	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação	Composiçãoe	Serviço	un	1,00	17,58	17,58	0,00	100,00	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <small>Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo</small>	OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI).	<b>DATA : 21/07/2025</b> <b>BDI : 27,07%</b> <b>L.S. Hora: 90,87%</b> <b>L.S. Mês: 52,15%</b>	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b>		
	DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular		ORSE	2025/09	
	OBSERVAÇÃO:	Projeto modular		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	Construção das Promotorias		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		Composições Próprias	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	307.87M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.920,42				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	1,37	13,70	0,00	100,00	C
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	100,00	C

<b>Subtotal até 100,00%</b>	<b>2.438.461,64</b>
<b>Outros</b>	<b>-0,03</b>
<b>Valor total do Orçamento</b>	<b>2.438.461,61</b>

Eng Paulo Augusto Lopes  
Eng. Civil CREA 6.028-D AM/RR